

Nadzorowane i realizowane przez Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	Opis zadania	Stopień zaawansowania realizacji, podjęte działania	Data zakończenia lub planowanego zakończenia prac	Wartość zadania	Uwagi
1.	Budowa zbiornika wody wraz z podłączeniem do sieci na przepompowni wody w Przydrożu Małym.	Zadanie obejmuje : - Roboty przygotowawcze i ziemne; - Budowę zbiornika o poj. 200 m3, o konstrukcji stalowej, posadowionego na żelbetowej płycie fundamentowej wraz z wyposażeniem i orurowaniem; - Zabudowę zestawu hydroforowego wraz z osprzętem wg specyfikacji projektowej; - Zabudowę kolektora ssawnego wraz z osprzętem wg specyfikacji projektowej; - Zabudowę kontenera o konstrukcji szkieletowej wraz z wyposażeniem; - Wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej i sterującej; - Wykonanie instalacji odgromowej zbiornika i kontenera; - Budowę dojazdu z nawierzchni z kostki brukowej – ok. 9 m2; Sieć wodociągową z rur o średnicy Ø160x9,5 PEHD klasy PE100 SDR17 PN 10 – ok. 297,00m; - Zabudowę hydrantu naziemnego; - Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej; - Roboty odtworzeniowe (teren, nawierzchnie);	Zadanie w realizacji. Wykonawca: Globtank Tech Sp. z o.o. ul. Dobra 28, 00-344 Warszawa Nadzór inwestorski : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INWESDIM Sp. z o.o. ul. Kościuszki 31, Opole Przekazanie placu budowy : 15.04.2025r. Trwają prace związane z robotami ziemnymi fundamentowymi.	Planowany termin realizacji 10.11. 2025 r.	1 120 443,80 zł W tym nadzór inwestorski : 20 910,00 zł	Dofinansowanie Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład : 1 064 206,14 zł

STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH, UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY KORFANTÓW NA 2025 r., WG STANU NA DZIEŃ 16.06.2025 r.

Nadzorowane i realizowane przez Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

		- Wytyczenie w terenie, obsługę geodezyjną i pomiar geodezyjny powykonawczy.				
2	Modernizacja przepompowni wody w Węży	Zadanie obejmuje : - Wymiana zestawów hydroforowych wraz z osprzętem wg specyfikacji projektowej; - Wykonanie zasilania dla zestawów hydroforowych; - Montaż grzejnika konwektorowego elektrycznego – 1 szt.; - Montaż osuszacza powietrza z kanałem wentylacyjnym-1 szt.; - Wymiana opraw oświetleniowych – 2 szt.; - Wymiana gniazdek oraz włączników;	Zadanie w realizacji. Wykonawca: HYDRO – PARTNER Sp. Z o.o., ul. Gronowska 4a, 64-100 Leszno Nadzór inwestorski : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INWESDIM Sp. z o.o. ul. Kościuszki 31, Opole Przekazanie placu budowy: 14.04.2025r. Prace warsztatowe firmy, przygotowywanie zestawów do zabudowy.	Planowany termin realizacji 8.07.2025 r.	128 571,90 zł W tym nadzór inwestorski : 920,00 zł	Dofinansowanie Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład: 122 118,58 zł
3	Modernizacja przepompowni wody w Ścinawie Małej	Zadanie obejmuje : - Wymiana zestawu hydroforowe wraz z osprzętem wg specyfikacji projektowej; - Wykonanie zasilania dla zestawu hydroforowego; - Montaż grzejnika konwektorowego elektrycznego – 1 szt.;	Zadanie w realizacji. Wykonawca: HYDRO – PARTNER Sp. Z o.o., ul. Gronowska 4a, 64-100 Leszno	Planowany termin realizacji 8.07.2025 r.	226 652,10zł W tym nadzór inwestorski : 920,00 zł	Dofinansowanie Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład : 215 275,91zł

STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH, UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY KORFANTÓV. NA 2025 r., WG STANU NA DZIEŃ 16.06.2025 r.
Nadzorowane i realizowane przez Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

		- Montaż osuszacza powietrza z kanałem wentylacyjnym-1 szt; - Wymiana opraw oświetleniowych – 2 szt.; - Wymiana gniazdek oraz włączników	Nadzór inwestorski : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INWESDIM Sp. z o.o. ul. Kościuszki 31, Opole Przekazanie placu budowy: 14.04.2025r. Prace warsztatowe firmy, przygotowywanie zestawów do zabudowy.			
4.	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Węza	Zadanie obejmuje : - Wykonanie sieci z rur Ø 160 PE 100 SDR 17 metodą wykopu otwartego oraz z przejściami pod drogą metodą bez wykopów (przewiert sterowany), - Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej, - Hydrant nadziemny DN80 – 1 szt., - Przejście pod drogą metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego – dł. ok. 20,00 m, - Roboty odtworzeniowe po wykonaniu prac, - Wytczenie w terenie, obsługę geodezyjną i pomiar geodezyjny wykonawczy.	Zadanie w realizacji. Wykonawca: HYDROMEX-PRZEWIERTY STEROWANE Sp. z o.o. ul. Zamarska 98, 43-400 Cieszyn Nadzór inwestorski : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INWESDIM Sp. z o.o. ul. Kościuszki 31, Opole Przekazanie placu budowy: 14.04.2025r. Rozpoczęcie robót budowlanych	Planowany termin realizacji 8.09.2025 r.	455 257,91 zł W tym nadzór inwestorski : 575,00 zł	Dofinansowanie Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład : 432 407,46 zł

STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH, UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY KORFANTOWO NA 2025 r., WG STANU NA DZIEŃ 16.06.2025 r.

Nadzorowane i realizowane przez Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

			uzależnione od zakończenia zadań w Korfantowie oraz Rączce.			
5.	Budowa odcinka sieci wodociągowej w kierunku działki nr 1420/2 w Węży	Zadanie obejmuje : - Wykonanie sieci z rur Ø 110 PE 100 SDR 17 metodą wykopu otwartego – o dł. ok. 170,00 m, - Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej, - Hydranty nadziemne DN80 – 1 szt., Roboty odtworzeniowe po wykonaniu prac, - Wytyczenie w terenie, obsługę geodezyjną i pomiar geodezyjny powykonawczy.	Zadanie w realizacji. Wykonawca: HYDROMEX-PRZEWIERTY STEROWANE Sp. z o.o. ul. Zamarska 98, 43-400 Cieszyn Nadzór inwestorski : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INWESDIM Sp. z o.o. ul. Kościuszki 31, Opole Przekazanie placu budowy: 14.04.2025r. Rozpoczęcie robót budowlanych uzależnione od zakończenia zadań w Korfantowie oraz Rączce.	Planowany termin realizacji 8.09.2025 r.	52 528,20 zł W tym nadzór inwestorski : 575,00 zł	Dofinansowanie Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład : 49 891,69 zł
6.	Zabudowa reduktora ciśnienia na sieci wodociągowej przy	Zadanie obejmuje : - Roboty przygotowawcze oraz roboty ziemne; - Zabudowę studni betonowej Ø1200 – 1 szt.;	Zadanie w realizacji. Wykonawca: HYDROMEX-PRZEWIERTY STEROWANE Sp. z o.o. ul. Zamarska 98, 43-400 Cieszyn	Planowany termin realizacji 8.09.2025 r.	50 265,45 zł W tym nadzór inwestorski :	Dofinansowanie Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład : 47 742,51 zł

STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH, UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY KORFANTÓW NA 2025 r., WG STANU NA DZIEŃ 16.06.2025 r.
Nadzorowane i realizowane przez Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

	ul. Parkowej w Ścinawie Nyskiej	- Zabudowę reduktora ciśnienia wraz z osprzętem wg specyfikacji projektowej; - Wykonanie obejścia („bypassu”) - Ø160 PE100 – ok. 7,00 m; - Zabudowa zasuw dn 150; - Roboty odtworzeniowe (teren); - Wytyczenie w terenie, obsługę geodezyjną i pomiar geodezyjny powykonawczy.	Nadzór inwestorski : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INWESDIM Sp. z o.o. ul. Kościuszki 31, Opole Przekazanie placu budowy: 14.04.2025r. Rozpoczęcie robót budowlanych uzależnione od zakończenia zadań w Korfantowie oraz Rączce.		575,00 zł	
7.	Budowa odcinka sieci wodociągowej miejscowości Korfantów w drodze dz. nr 621/3 oraz w miejscowości Rączka w drodze dz. nr 116 i 121/1	Zadanie obejmuje : - Wykonanie sieci z rur Ø 110 PE 100 SDR 17 metodą wykopu otwartego – o dł. ok. 163,00 m, - Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej, - Hydranty podziemny DN80 – 2 szt., Roboty odtworzeniowe po wykonaniu prac, - Wytyczenie w terenie, obsługę geodezyjną i pomiar geodezyjny powykonawczy	Zadanie w realizacji. Wykonawca: HYDROMEX-PRZEWIERTY STEROWANE Sp. z o.o. ul. Zamarska 98, 43-400 Cieszyn Nadzór inwestorski : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INWESDIM Sp. z o.o. ul. Kościuszki 31, Opole Przekazanie placu budowy: 14.04.2025r.	Planowany termin realizacji 8.09.2025 r.	39 740,13 zł W tym nadzór inwestorski : 575,00 zł	Dofinansowanie Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład : 37 745,48 zł

STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH, UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY KORFANTÓW NA 2025 r., WG STANU NA DZIEŃ 16.06.2025 r.
Nadzorowane i realizowane przez Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

			Trwają czynności odtworzenia nawierzchni oraz przygotowania do odbioru.			
8.	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Rączka w kierunku posesji nr 10	Zadanie obejmuje : - Wykonanie sieci z rur Ø 110 PE 100 SDR 17 metodą wykopu otwartego i metodą bezwykopową – przejście pod drogą powiatową – o dł. ok. 141,00 m, - Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej, - Hydrant naziemny DN80 – 1 szt., - Roboty odtworzeniowe po wykonaniu prac, - Wytyczenie w terenie, obsługę geodezyjną i pomiar geodezyjny powykonawczy	Zadanie w realizacji. Wykonawca: HYDROMEX-PRZEWIERTY STEROWANE Sp. z o.o. ul. Zamarska 98, 43-400 Cieszyn Nadzór inwestorski : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INWESDIM Sp. z o.o. ul. Kościuszki 31, Opole Przekazanie placu budowy: 14.04.2025r. Trwają czynności odtworzenia nawierzchni oraz przygotowania do odbioru.	Planowany termin realizacji 8.09.2025 r.	33 804,64 zł W tym nadzór inwestorski : 575,00 zł	Dofinansowanie Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład : 32 107,91 zł
9.	Zabudowa urządzeń monitoringu sieci wodociągowej w Gminie Korfantów	Zakres obejmujący budowę inteligentnego systemu monitorowania dystrybucji wody, zbudowanie systemu do rejestracji i transmisji danych pomiarowych, szybkiej reakcji na zmiany parametrów hydraulicznych w sieci dystrybucji wody, analizy strat	Zadanie w realizacji. Wykonawca: Złote Runo Sp. z o.o., ul. Ignacego Krasickiego 24A, 02-611 Warszawa	Planowany termin realizacji 8.07. 2025 r.	299 837,10 zł W tym nadzór inwestorski : 10 000,00 zł	Dofinansowanie Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład : 284 787,58 zł

STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH, UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY KORFANTÓW NA 2025 r., WG STANU NA DZIEŃ 16.06.2025 r.
Nadzorowane i realizowane przez Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

		wody i archiwizacji danych w celu późniejszego wykorzystania przy kalibracji modelu hydraulicznego sieci wodociągowej	Nadzór inwestorski : ZGKiM w Korfantowie Przekazanie placu budowy: 14.04.2025r. Trwają prace montażowe w obiektach stacji uzdatniania wody.			
10.	Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Wyzwolenia w Korfantowie	Zadanie obejmuje : - Wymianę istniejącego zestawu pompowego wraz z osprzętem instalacyjno-montażowym; - Wymiana instalacji tłocznej wraz z armaturą; - Wymianę wyposażenia istniejącego zbiornika przepompowni; - Wymiana urządzenia do wstępnego oczyszczania ścieków z zanieczyszczeń stałych; - Instalacja nowych szaf zasilających z wyposażeniem; - Wykonanie instalacji tymczasowego przetłaczania ścieków na czas modernizacji przepompowni; - Zabudowa wentylacji pomieszczeń; - Wymiana zasilania rozdzielni z której zasilane będą urządzenia technologiczne, - Demontaż rozdzielni okapturzonej w pomieszczeniu sterowni, - Modernizacja instalacji elektrycznej (punkt oświetleniowe, zasilanie	Zadanie w realizacji. Wykonawca: HYDRO – PARTNER Sp. Z o.o., ul. Gronowska 4a, 64-100 Leszno Nadzór inwestorski : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INWESDIM Sp. z o.o. ul. Kościuszki 31, Opole Przekazanie placu budowy: 14.04.2025r. Oczekiwanie na dostawę urządzeń technologicznych. Planowany termin dostawy 08.2025r. Po ich dostawie	Planowany termin realizacji 8.11.2025 r.	1 130 370,00 zł W tym nadzór inwestorski : 17 220,00 zł	Dofinansowanie Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład : 1 073 634,12 zł

Nadzorowane i realizowane przez Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

		wentylatorów, wymiana istniejących obwodów elektrycznych); - Wymiana opraw oświetleniowych, wyłączników i gniazdek; - Zabudowa dwóch lamp zewnętrznych z czujkami ruchu; - Wykonanie dodatkowych gniazd wtykowych;	przeprowadzenie prac montażowych na obiekcie przepompowni.			
11.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej w Korfantowie	Zadanie obejmuje: – roboty przygotowawcze oraz roboty ziemne; – wykonanie rurociągu DN200 (PCV-U Ø200 SN8) – długość ok. 88,50 m – wykonanie rurociągu DN160 (PCV-U Ø160 SN8) – długość ok. 23,00 m – wykonanie rurociągu tłocznego Ø75 PE 100 – długość ok. 108,00 m – zabudowę studni PP Ø600 – 2 szt. – zabudowę studni betonowych Ø1000 – 1 szt. – zabudowa studni rozprężnych Ø1000 – 1 szt. – budowę przepompowni ścieków wraz zagospodarowaniem terenu, zasilaniem oraz WLZ. – wykonanie drogi oraz zjazdów z kostki betonowej wraz z podbudową – pow. ok. 326 m ² . – roboty odtworzeniowe (teren).	Zadanie w realizacji Wykonawca: WODGAZ Arkadiusz Kosentka Aleksandra Kosentka Spółka Jawna ul. Partyzancka 54a 45-802 Opole Przekazanie placu budowy: 14.04.2025r Realizacja zadania przez Wykonawcę po zakończeniu wykonania kanalizacji burzowej w Rączce, zwożenie materiałów budowlanych na teren budowy.	Planowany termin realizacji 09.09.2025 r.	406 050,61 zł	Dofinansowanie Polski Ład : 385 669,99 zł

STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH, UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY KORFANTÓW NA 2025 r., WG STANU NA DZIEŃ 16.06.2025 r.
Nadzorowane i realizowane przez Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

		wytyczenie w terenie, obsługę geodezyjną i pomiar geodezyjny powykonawczy.				
12.	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w kierunku działki nr 185/3 w Korfantowie	Zadanie obejmuje: – roboty przygotowawcze oraz roboty ziemne; – wykonanie rurociągu DN200 (PCV-U Ø200 SN8) – długość ok. 103,00 m – w tym ok. 28,00 m metodą przewiertu sterowanego – wykonanie rurociągu tłocznego Ø75 PE 100 – długość ok. 7,00 m – zabudowę studni rozprężnej PP Ø1000 – 1 szt. – zabudowę studni betonowych Ø1000 – 3 szt. – budowę przepompowni ścieków wraz zagospodarowaniem terenu oraz zasilaniem. – roboty odtworzeniowe (teren, nawierzchnie) wytyczenie w terenie, obsługę geodezyjną i pomiar geodezyjny powykonawczy.	Zadanie w realizacji Wykonawca: WODGAZ Arkadiusz Kosentka Aleksandra Kosentka Spółka Jawna ul. Partyzancka 54a 45-802 Opole Przekazanie placu budowy: 14.04.2025r Realizacja zadania przez Wykonawcę po zakończeniu wykonania kanalizacji burzowej w Rączce, zwożenie materiałów budowlanych na teren budowy.	Planowany termin realizacji 09.09.2025 r.	320 834,70 zł	Dofinansowanie Polski Ład : 304 731,27 zł
13	Budowa odcinka sieci kanalizacji burzowej w miejscowości Rączka w kierunku posesji nr 10	Zadanie obejmuje: – roboty przygotowawcze oraz roboty ziemne; – wykonanie rurociągu DN500 (PCV-U Ø500 SN8) – długość ok. 80 m – zabudowa studni betonowych Ø1200 – 2 szt. – wykonanie ścianki oporowej,	Zadanie w realizacji Wykonawca: WODGAZ Arkadiusz Kosentka Aleksandra Kosentka Spółka Jawna ul. Partyzancka 54a 45-802 Opole	Planowany termin realizacji 09.09.2025 r.	209 869,06 zł	Dofinansowanie Polski Ład : 199 335,25 zł

Nadzorowane i realizowane przez Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

		– zabudowa wpustów ulicznych betonowych Ø 500 – 2 szt. Wpusty zwieńczyć należy rusztem żeliwnym klasy D400 i dostosować wysokościowo do docelowej nawierzchni jezdni. Przykanalik zastosować należy Ø200 z rur PP o klasie sztywności Sn8. – budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej o długości ok. 80 m, w tym m.in. wykonanie koryta pod nowe warstwy konstrukcyjne chodnika i zjazdów do posesji, Po wykonaniu niezbędnych robót ziemnych, wyprofilowaniu i zagęszczaniu podłoża należy wykonać warstwę podbudowy chodnika i zjazdów z kamienia łamanego 0-31,5 mm gr. 20cm (30cm wjazdu). Nową nawierzchnię chodnika i zjazdów należy wykonać z kostki betonowej gr.8cm na podsypce z miálu kamiennego gr. 3cm, zaprojektowano ograniczenie prawostronne jezdni krawężnikiem betonowym 15x30x100 (wyniesionym +12cm) oraz 15x22x100 (wyniesionym +3cm na zjazdach). Lewostronnie natomiast krawężnikiem 15x22x100 (wyniesionym+0cm) oraz	Przekazanie placu budowy: 14.04.2025r Wykonano odcinek kanalizacji burzowej, trwają przygotowania do ułożenia podbudowy, krawężnika oraz chodnika.			
--	--	--	--	--	--	--

STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH, UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY KORFANTÓW NA 2025 r., WG STANU NA DZIEŃ 16.06.2025 r.
Nadzorowane i realizowane przez Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

		15x22x100 (wyniesionym +3cm na zjazdach). Krawężniki należy wbudować na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem. Chodnik ograniczony zostanie obrzeżem betonowym 8x30x100 wbudowanym na ławie betonowej. Zjazdy należy wykonać z kostki betonowej gr.8cm ułożonej na warstwie miału kamiennego gr. 3cm oraz podbudowie kamienia łamanego 0-31.5mm gr. 30cm. Połączenie nawierzchni zjazdów z jezdnią drogi powiatowej należy wykonać poprzez zastosowanie normatywnych skosów 1:1. Zjazdy poza chodnikiem należy ograniczyć obrzeżem bet.8x30x100 wbudowanym na ławie bet. C12/15. Nawierzchnię zjazdów z nawierzchnią istniejącą należy wyprofilować w taki sposób by nie powstał próg architektoniczny - uskok obu nawierzchni. Spadek poprzeczny dostosować do bramy wjazdowej oraz nawierzchni istniejącej. Od strony działki prywatnej - posesji zaprojektowano na wjazdach krawężnik bet. najazdowy 15x22x100 wtopiony. W przypadku wjazdów istniejących – utwardzonych należy dowiązać się do istn. nawierzchni				
--	--	--	--	--	--	--

STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH, UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY KORFANTÓW NA 2025 r., WG STANU NA DZIEŃ 16.06.2025 r.

Nadzorowane i realizowane przez Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

		utwardzonej w taki sposób aby nie powstał uskok poprzeczny obu materiałów. – roboty odtworzeniowe (teren, nawierzchnie) wytyczenie w terenie, obsługę geodezyjną i pomiar geodezyjny powykonawczy.				
14.	Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w drodze wewnętrznej przy ul. Wspólnej w Ścinawie Nyskiej	Zadanie obejmuje: – zabudowa studni betonowych Ø1200 – 2 szt. – wykonanie odcinka sieci kanalizacji deszczowej o dł. ok. 60 m	Zadanie w realizacji Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Powstańców Śląskich 8 48-317 Korfantów Trwają czynności z wyceną przewidzianego zakresu prac do realizacji.	Planowany termin realizacji 10.2025r .	100 000,00 zł	
15.	Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Borek koło świetlicy wiejskiej na odcinku o długości 164mb	Zadanie obejmuje wykonanie przebudowy drogi w miejscowości Borek o nawierzchni z kostki betonowej na odcinku o długości 164mb	Zadanie w realizacji Wykonawca robót budowlanych: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantomie Nadzór inwestorski: Marcin Galbierz prowadzący	Przewidziany termin rozpoczęcia prac: 08.2025r. Planowany termin zakończenia: 11.2025r.	Planowane wydatki: 384.428,00 zł w tym roboty budowlane: 380.000,00zł Nadzór inwestorski: 4.428,00	Środki z budżetu gminy

STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH, UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY KORFANTÓW NA 2025 r., WG STANU NA DZIEŃ 16.06.2025 r.
Nadzorowane i realizowane przez Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

			działalność gospodarczą pod nazwą IINTEST - usługi w budownictwie z Opola W maju br. uzyskano pozwolenie na budowę. Trwają czynności związane wyceną prac. Przekazanie placu budowy: 07.02.2025 r.			
16.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Puszczyca (w kierunku posesji nr 37)	Zadanie obejmuje wykonanie przebudowy drogi w miejscowości Puszczyca o nawierzchni z kostki betonowej na odcinku o łącznej długości ok. 220 mb.	Zadanie w realizacji Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantomie Nadzór inwestorski: Marcin Galbierz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą IINTEST - usługi w budownictwie z Opola Przekazanie placu budowy: 03.04.2025 r.	Planowany termin realizacji 07.2025 r.	Planowane wydatki: 344.428,00 zł w tym roboty budowlane: 340.000,00zł Nadzór inwestorski: 4.428,00zł	Środki z budżetu gminy

STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH, UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY KORFANTÓW NA 2025 r., WG STANU NA DZIEŃ 16.06.2025 r.

Nadzorowane i realizowane przez Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

			Wykonano podbudowę, położono krawężniki, trwają prace związane z położeniem kostki betonowej.			
17.	Dotacja do Województwa Opolskiego na dofinansowanie budowy dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 407 w m. Włodary, ul. Nyska	Zadanie obejmuje udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania związanego z budową dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 407 w miejscowości Włodary ul. Nyska w ramach Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych „SUPER ZEBRA”	Zadanie Województwa Opolskiego, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	Planowany termin realizacji: 28.11.2025	Szacunkowy koszt wykonania zadania 120.000,00zł	Dotacja celowa w wysokości 10.000,00 zł (udział gminy w realizacji zadania)
18.	Modernizacja nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Ścinawa Nyska w kierunku posesji nr 35	Zadanie obejmuje wykonanie modernizacji nawierzchni drogi z mieszanki mineralno bitumicznej na odcinku o długości 200mb	ABC-BUDOWA Robert Machnik ul. Ludwika Solskiego 38/1, 45-564 Opole Zakończono prace budowlane, trwają czynności z uporządkowaniem terenu budowy oraz czynności odbiorowych. Przekazanie placu budowy: 02.06.2025r.	Planowany termin realizacji 30.06.2025	Wartość umowna 158.393,50 zł	Środki z budżetu gminy

STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH, UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY KORFANTÓW NA 2025 r., WG STANU NA DZIEŃ 16.06.2025 r.
Nadzorowane i realizowane przez Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

19.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Puszyna wzdłuż drogi gminnej	Zadanie obejmuje: - Obsługę geodezyjną, tj. geodezyjne wytyczenie obiektu, geodezyjny pomiar powykonawczy; - Wykopy ręczne wraz z zasypaniem słupów elektroenergetycznych linii NN; - Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; - Montaż i stawianie słupów wirowanych; - Montaż haka wieszakowego z uchwytem dla słupów linii napowietrznej; - Montaż przewodów izolowanych do linii napowietrznej nN; - Montaż przewodów w wysięgnik rurowy; - Montaż wysięgników na słupie; - Montaż w słupach skrzynek bezpiecznikowych; - Montaż opraw oświetleniowych na słupie; - Prace odtworzeniowe nawierzchni dróg i chodników; - Badania i pomiary instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej; - Pomiary ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji przewodów; - Sporządzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót; - Numeracja słupów; - Zapewnienie kierownika robót do nadzoru prowadzonych prac;	Zadanie w realizacji. Wykonawca: ENERGO-INSTAL PUCZKOWSKA JUSTYNA; ul. Bończyka 23/4; 48-304 Nysa Przekazanie placu budowy: 13.05.2025r. Firma jest w trakcie uzyskania dokumentów formalno-prawnych związanych z realizacją prac w drodze gminnej (projekt organizacji ruchu, decyzja zajęcia pasa drogowego).	Planowany termin realizacji 14.11.2025 r.	68 782,12 zł	Środki z budżetu gminy
-----	--	---	--	---	---------------------	-------------------------------

Nadzorowane i realizowane przez Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

		- Zakup oraz dostawa niezbędnych materiałów do wykonania zamówienia.				
20.	Wykonanie toalet w Remizie OSP w Kuźnicy Ligockiej	Zadanie polegające na wykonaniu nowego sanitariatu wraz z prysznicem o pow. ok. 11 m2 w remizie OSP w Kuźnicy Ligockiej.	Zadanie po fazie projektowej. Jednostka projektowa: USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY PIOTR POGWIZD z siedzibą ul. Kryształowa nr 10, 48-304 Nysa Środki budżetu gminy na 2025 rok nie pokrywają szacunkowych kosztów zadania.	Możliwość realizacji po zapewnieniu pełnego finansowania wartości robót. Planowany termin realizacji 12.2025 r.	Szacunkowa wartość zadana: 95 000,00 zł	Środki z budżetu gminy: 50 000,00 zł Fundusz sołecki: 10 000,00 zł
21.	Modernizacja sanitariatów w Kuźnicy Ligockiej (świetlica wiejska)	Zadanie polegające na przebudowie sanitariatów (pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w świetlicy wiejskiej).	Zadanie po fazie projektowej. Jednostka projektowa: USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY PIOTR POGWIZD z siedzibą ul. Kryształowa nr 10, 48-304 Nysa	Możliwość realizacji po zapewnieniu pełnego finansowania wartości robót. Planowany termin realizacji 12.2025 r.	Szacunkowa wartość zadana: 138 000,00 zł	Środki z budżetu gminy: 120 000,00 zł Fundusz sołecki: 10 000,00 zł

STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH, UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY KORFANTÓW, NA 2025 r., WG STANU NA DZIEŃ 16.06.2025 r.
Nadzorowane i realizowane przez Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

			Środki budżetu gminy na 2025 rok nie pokrywają szacunkowych kosztów zadania.			
22.	Zakup i montaż świetlicy kontenerowej w Wielkich Łąkach	Zadanie polegające na budowie budynku modułowego na potrzeby mieszkańców miejscowości Wielkie Łąki.	Zadanie w fazie projektowej. Jednostka projektowa: PANATE Sp. z o.o. z siedzibą ul. Rakowiecka 65-67/1.02, 50-422 Wrocław NIP: 899-292-21-48, KRS: 0000964840. Przewidziany termin zakończenia projektowania 08.2025r., a następnie przeprowadzone zostanie postępowanie przetargowe związane z wyborem wykonawcy.	Planowany termin realizacji 12.2025 r.	200 000,00 zł	Środki z budżetu gminy
23.	Budowa wiaty w Kuropasie	Zadanie polegające na budowie wiaty rekreacyjnej w miejscowości Kuropas (przy budynku świetlicy wiejskiej) o powierzchni zabudowy ok. 144,70 m2	Zadanie w realizacji. Wykonawca: GABART Artur Hurek z siedzibą: ul. Stawowa 41, 47-180 Izbicko NIP: 756-10-80-833	Planowany termin realizacji 23.06.2025 r.	144 711,36 zł	Środki z budżetu gminy : 130 00,00 zł Fundusz sołecki: 15 959,78 zł

STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH, UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY KORFANTÓW NA 2025 r., WG STANU NA DZIEŃ 16.06.2025 r.
Nadzorowane i realizowane przez Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

			Przekazanie placu budowy : 29.04.2025 r.			
			Przeprowadzenie prac konstrukcyjnych, połaciowych oraz wykonanie podłoża z kostki. Prowadzone są czynności z położeniem kostki na dodatkowym odcinku.			
24.	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Rączka	Zadanie polegające zakupie i montażu wiaty przystankowej w miejscowości Rączka. Model wiaty – ORION 2 MOD: wiata o szkieletowej konstrukcji stalowej z kształtowników prostokątnych, lakierowana proszkowo, wym. 2693 x 1383 mm oraz wys. 2506 mm.	Zadanie zrealizowane Wykonawca: BUDOTECHNIKA Sp. z o.o. ul. Bierawka 2a, 44-145 Pilchowice NIP 631 020 01 33	Zadanie zakończone 14.03.2025 r.	11 814,15 zł	Środki z budżetu gminy
25.	Modernizacja pomieszczeń w budynku administracyjnym urzędu Rynek 4 w Korfantowie	Zadanie polegające na wykonaniu prac w zakresie remontowo-modernizacyjnych części pomieszczeń w ramach zadania inwestycyjnego: „Modernizacja pomieszczeń w budynku administracyjnym urzędu Rynek 4 w Korfantowie”.	Zadanie zrealizowane Główny wykonawca: Firma Budowlana SKILO INTERIORS Wiesław Nowacki NIP: 753-18-64-702 z siedzibą Przydroże	Zadanie zakończone 12.05.2025 r.	73.339,27 zł	Środki z budżetu gminy

STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH, UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY KORFANTÓV. NA 2025 r., WG STANU NA DZIEŃ 16.06.2025 r.
Nadzorowane i realizowane przez Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

			Małe 25, 48-325 Ścinawa Mała			
26.	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Przechód	Zadanie polegające zakupie i montażu wiaty przystankowej w miejscowości Przechód. Model wiaty – ORION 3 MOD: wiaty o szkieletowej konstrukcji stalowej z kształowników prostokątnych, lakierowana proszkowo, wym. 4013 x 1383 mm oraz wys. 2506 mm.	Zadanie zrealizowane Wykonawca: BUDOTECHNIKA Sp. z o.o. ul. Bierawka 2a, 44-145 Pilchowice NIP 631 020 01 33	Zadanie zakończone 04.04.2025 r.	13 296,30 zł	Środki z budżetu gminy
27.	Budowa boiska wielofunkcyjnego we Włodarach	Zadanie obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni poliuretanowej, przystosowanego do gry w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę oraz tenis ziemny. Wykonane zostanie również oświetlenie boiska wielofunkcyjnego.	Został złożony wniosek o dofinansowanie zadania do programu rozwoju bazy sportowej w województwach oraz do Ministerstwa Sportu i Turystyki	Realizacja możliwa po uzyskaniu dofinansowania	Szacunkowy koszt zadani: 961 406,00 zł	Środki z budżetu gminy : 400 000,00 zł Ministerstwo Sportu i Turystyki: 288 420,00 zł Marszałek Województwa: 288 420,00 zł
28.	W zakresie: 1. Odbudowa mostu na kanale rzeki Ścinawa Niemodlińska na odcinku Rynarcice-Przydroże Wielkie. 2. Odbudowa mostu rzece Ścinawa Niemodlińska na ul. Parkowej w Korfantowie.	Wystąpiono do Wojewody Opolskiego z wnioskiem o dotację na realizację tych zadań. W oczekiwaniu na decyzję.				

STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH, UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY KORFANTÓW NA 2025 r., WG STANU NA DZIEŃ 16.06.2025 r.
Nadzorowane i realizowane przez Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

	3. Odbudowa mostu na rzece Ścinawa Niemodlińska w miejscowości Przechód przysiółek Smolarnia.	
--	--	--

NACZELNIK WYDZIAŁU
inż. Gracjan Kurzeja