

STOPIEŃ REALIZACJI WAŻNIEJSZYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH, UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY KORFANTÓW,
WG STANU NA DZIEŃ 23.10.2025 r.

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

URZĄD MIEJSKI W KORFANTOWIE
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
KOMUNALNEJ I INWESTYCYJ
48-317 Korfantów, Rynek 4

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	Stopień zaawansowania realizacji, podjęte działania	Data zakończenia lub planowanego zakończenia prac	Wartość zadania	Uwagi	Wydział merytorycznie odpowiedzialny za zadanie
1	Budowa zbiornika wody wraz z podłączeniem do sieci na przepompowni wody w Przydrożu Małym.	Zadanie w realizacji. Wykonawca: Globtank Tech Sp. z o.o. Warszawa Nadzór inwestorski : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INWESDIM Sp. z o.o. Opole	Planowany termin zakończenia 10.11.2025 r.	Wartość 1 120 443,80 zł W tym nadzór inwestorski : 20 910,00 zł	Dofinansowanie Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład : 1 064 206,14 zł Trwają prace wykończeniowe wraz z rozruchem technologicznym. Wykonawca zapewnia terminowe zakończenie prac.	
2	Modernizacja przepompowni wody w Węży	Zadanie zakończono. Wykonawca: HYDRO – PARTNER Sp. Z o.o., Leszno Nadzór inwestorski : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INWESDIM Sp. z o.o. Opole	Data zakończenia 16.07.2025 r.	Wartość 128 571,90 zł W tym nadzór inwestorski : 920,00 zł	Dofinansowanie Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład: 122 118,58 zł	
3	Modernizacja przepompowni wody w Ścinawie Małej	Zadanie zakończono Wykonawca: HYDRO – PARTNER Sp. Z o.o., Leszno Nadzór inwestorski : Przedsiębiorstwo	Data zakończenia 16.07.2025 r.	Wartość 226 652,10zł W tym nadzór inwestorski : 920,00 zł	Dofinansowanie Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład : 215 75,91zł	

STOPIEŃ REALIZACJI WAŻNIEJSZYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH, UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY KORFANTÓW,
WG STANU NA DZIEŃ 23.10.2025 r.

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

		Wielobranżowe INWESDIM Sp. z o.o. Opole				
4.	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Węza	Trwają czynności odbiorowe Wykonawca: HYDROMEX-PRZEWIERTY STEROWANE Sp. z o.o. Cieszyn Nadzór inwestorski : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INWESDIM Sp. z o.o. , Opole	Data zakończenia robót 15.10.2025 r Planowany termin zakończenia czynności odbiorowych 29.10.2025r.	Wartość 506 510,12 zł W tym nadzór inwestorski : 575,00 zł	Dofinansowanie Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład : 432 407,46 zł Trwają czynności odbiorowe, wraz z ustaleniem końcowej kwoty zrealizowanych prac.	
5.	Budowa odcinka sieci wodociągowej w kierunku działki nr 1420/2 w Węży	Trwają czynności odbiorowe Wykonawca: HYDROMEX-PRZEWIERTY STEROWANE Sp. z o.o. ul. Zamarska 98, 43-400 Cieszyn Nadzór inwestorski : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INWESDIM Sp. z o.o. ul. Kościuszki 31, Opole	Data zakończenia robót 15.10.2025r Planowany termin zakończenia czynności odbiorowych 29.10.2025r.	Wartość 52 528,20 zł W tym nadzór inwestorski : 575,00 zł	Dofinansowanie Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład : 49 891,69 zł Trwają czynności odbiorowe, wraz z ustaleniem końcowej kwoty zrealizowanych prac.	
6.	Zabudowa reduktora ciśnienia na sieci wodociągowej przy	Trwają czynności odbiorowe Wykonawca:	Data zakończenia robót 15.10.2025 r	Wartość 50 265,45 zł	Dofinansowanie Program	

STOPIEŃ REALIZACJI WAŻNIEJSZYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH, UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY KORFANTÓW,
WG STANU NA DZIEŃ 23.10.2025 r.

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

	ul. Parkowej w Ścinawie Nyskiej	HYDROMEX-PRZEWIERTY STEROWANE Sp. z o.o. Cieszyn Nadzór inwestorski : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INWESDIM Sp. z o.o. Opole	Planowany termin zakończenia czynności odbiorowych 29.10.2025r.	W tym nadzór inwestorski : 575,00 zł	Inwestycji Strategicznych Polski Ład : 47 742,51 zł Trwają czynności odbiorowe, wraz z ustaleniem końcowej kwoty zrealizowanych prac.	
7.	Budowa odcinka sieci wodociągowej miejscowości Korfantów w drodze dz. nr 621/3 oraz w miejscowości Rączka w drodze dz. nr 116 i 121/1	Trwają czynności odbiorowe Wykonawca: HYDROMEX-PRZEWIERTY STEROWANE Sp. z o.o. Cieszyn Nadzór inwestorski : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INWESDIM Sp. z o.o., Opole	Data zakończenia robót 15.10.2025 r Planowany termin zakończenia czynności odbiorowych 29.10.2025r.	Wartość 39 740,13 zł W tym nadzór inwestorski : 575,00 zł	Dofinansowanie Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład : 37 745,48 zł Trwają czynności odbiorowe, wraz z ustaleniem końcowej kwoty zrealizowanych prac.	
8.	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Rączka w kierunku posesji nr 10	Trwają czynności odbiorowe Wykonawca: HYDROMEX-PRZEWIERTY STEROWANE Sp. z o.o. Cieszyn Nadzór inwestorski : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INWESDIM Sp. z o.o. Opole	Data zakończenia robót 15.10.2025 r Planowany termin zakończenia czynności odbiorowych 29.10.2025r.	Wartość 33 804,64 zł W tym nadzór inwestorski : 575,00 zł	Dofinansowanie Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład : 32 107,91 zł Trwają czynności odbiorowe, wraz z ustaleniem końcowej kwoty zrealizowanych prac.	

STOPIEŃ REALIZACJI WAŻNIEJSZYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH, UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY KORFANTÓW,
WG STANU NA DZIEŃ 23.10.2025 r.

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

9.	Zabudowa urządzeń monitoringu sieci wodociągowej w Gminie Korfantów	Zadanie zakończono Wykonawca: Złote Runo Sp. z o.o., ul. Ignacego Krasieckiego 24A, 02-611 Warszawa Nadzór inwestorski : ZGKiM w Korfantowie	Data zakończenia 21.07.2025 r.	Wartość 299 837,10 zł W tym nadzór inwestorski : 10 000,00 zł	Dofinansowanie Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład : 284 787,58 zł	
10.	Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Wyzwolenia w Korfantowie	Zadanie w realizacji. Wykonawca: HYDRO – PARTNER Sp. Z o.o., Leszno Nadzór inwestorski : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INWESDIM Sp. z o.o. Opole	Planowany termin zakończenia 08.11.2025 r.	Wartość 1 130 370,00 zł W tym nadzór inwestorski : 17 220,00 zł	Dofinansowanie Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład : 1 073 634,12 zł Trwają prace wykończeniowe wraz z rozruchem technologicznym. Wykonawca wystąpił o przesunięcie terminu zakończenia prac o dwa tygodnie z uwagi na przesunięcie przez producenta terminu dostawy wentylatorów.	
11.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej w Korfantowie	Zadanie zakończono Wykonawca: WODGAZ Arkadiusz Kosentka Aleksandra Kosentka Spółka Jawna Opole	Data zakończenia 16.10.2025 r.	Wartość 462 938,37 zł	Dofinansowanie Polski Ład : 385 669,99 zł	

STOPIEŃ REALIZACJI WAŻNIEJSZYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH, UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY KORFANTÓW,
WG STANU NA DZIEŃ 23.10.2025 r.

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

12.	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w kierunku działki nr 185/3 w Korfantowie	Zadanie zakończone Wykonawca: WODGAZ Arkadiusz Kosentka Aleksandra Kosentka Spółka Jawna Opole	Data zakończenia 16.10.2025 r.	Wartość 284 137,75 zł	Dofinansowanie Polski Ład : 269 876,22 zł	
13	Budowa odcinka sieci kanalizacji burzowej w miejscowości Rączka w kierunku posesji nr 10	Zadanie zakończone Wykonawca: WODGAZ Arkadiusz Kosentka Aleksandra Kosentka Spółka Jawna Opole	Data zakończenia 16.10.2025 r.	Wartość 228 338,42 zł	Dofinansowanie Polski Ład : 199 335,25 zł	
14.	Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Borek koło świetlicy wiejskiej na odcinku o długości 164mb	Zadanie w realizacji Wykonawca robót budowlanych: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie Nadzór inwestorski: Marcin Galbierz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą IINTEST - usługi w budownictwie z Opola	Planowany termin zakończenia: 28. 11.2025r.	Planowane wydatki: 384.428,00 zł w tym roboty budowlane: 380.000,00zł Nadzór inwestorski: 4.428,00	Środki z budżetu gminy Wykonawca zapewnia terminowe zakończenie prac.	
15.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Puszczyzna (w kierunku posesji nr 37)	Zadanie zakończone Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie Nadzór inwestorski: Marcin Galbierz	Data zakończenia 18.07.2025 r	Kwota 354 837,36 zł Nadzór inwestorski: 4.428,00zł	Środki z budżetu gminy	

STOPIEŃ REALIZACJI WAŻNIEJSZYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH, UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY KORFANTÓW,
WG STANU NA DZIEŃ 23.10.2025 r.

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

		IINTEST z Opola				
16.	Budowa zjazdu z DW Nr 407 ul. Powstańców Śląskich w Korfantowie na drogę wewnętrzną dz. Nr 386/2	Zakończono etap projektowy, Jednostka projektowa: Marcin Galbierz IINTEST z Opola Wykonawca : Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie	Termin realizacji do 19.12.2025r.	Wartość projektowa: 13.530,00 zł Szacunkowa wartość robót : 61 000,00 zł	Środki z budżetu gminy Trwają przygotowanie do rozpoczęcia robót budowlanych	
18.	Modernizacja nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Ścinawa Nyska w kierunku posesji nr 35 (w kierunku cmentarza)	Zadanie zrealizowano Wykonawca: ABC-BUDOWA Robert Machnik	Data zakończenia 30.06.2025r.	Wartość 158.910.10 zł	Środki z budżetu gminy	
19.	Przebudowa odcinka nawierzchni drogi w miejscowości Gryżów”	Zadanie zrealizowano Wykonawca: ABC-BUDOWA Robert Machnik	Data zakończenia 20.10.2025r.	Wartość 110 313,78 zł	Środki z budżetu gminy	
20.	Modernizacja nawierzchni drogi ul. Rzemieślnicza w Korfantowie	Zadanie zrealizowano Wykonawca: ABC-BUDOWA Robert Machnik	Data zakończenia 20.10.2025r.	Wartość 57 752,19 zł	Środki z budżetu gminy	
21.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Włodary (koło cmentarza)	Zadanie w trakcie realizacji Wykonawca:	Termin realizacji do 12.12.2025 r	Opracowanie dokumentacji: 8 610 zł Rozbudowa oświetlenia:	Środki z budżetu gminy	

STOPIEŃ REALIZACJI WAŻNIEJSZYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH, UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY KORFANTÓW,
WG STANU NA DZIEŃ 23.10.2025 r.

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

		ENERGO-INSTAL PUCZKOWSKA JUSTYNA; Nysa		57 072 zł. Razem 65 682 zł	Wykonawca zapewnia terminowe zakończenie prac.	
22.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Puszyna wzdłuż drogi gminnej	Zadanie zakończone Wykonawca: ENERGO-INSTAL PUCZKOWSKA JUSTYNA; Nysa	Data zakończenia 12.09.2025 r.	Wartość 68 782,12 zł	Środki z budżetu gminy	
23.	Wykonanie toalet w Remizie OSP w Kuźnicy Ligockiej	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca: Budownictwo i Usługi Sprzętowe Mirosław Szczotka	Termin realizacji do 30.11.2025 r	Całkowity koszt robót budowlanych: 88 096,50 zł Fundusz sołecki 4 000,00 zł Budżet gminy 84 096,50 zł	Środki z budżetu gminy Wykonawca zapewnia terminowe zakończenie prac.	
24.	Zakup i montaż świetlicy kontenerowej w Wielkich Łąkach	Zakończono etap projektowy zadania Jednostka projektowa: PANATE Sp. z o.o. Wrocław	Planowany termin zakończenia robót III kw. 2026 rok	Wartość szacunkowa robót budowlanych: 664 563,31 zł środki ujęte w WPF na 2026 rok	Przystąpiono do czynności przetargowych. Przewiduje się zawarcie umowy w 2025 z terminem zakończenia w 2026 roku	
25.	Budowa wiaty w Kuropasie	Zadanie zakończone GABART Artur Hurek z Izbicka	Zrealizowano 9.07.2025 r.	Całkowity koszt robót budowlanych: 159 033,08 zł Fundusz sołecki 15 959,78 zł Budżet gminy 143 073,30 zł	Zadanie polegające na budowie wiaty rekreacyjnej w miejscowości Kuropas (przy budynku świetlicy wiejskiej) o powierzchni zabudowy ok. 144,70 m2	
26.	Zakup i montaż wiaty przystankowej	Zadanie zakończone	Data zakończenia	Całkowity koszt robót budowlanych:	Środki z budżetu gminy	

STOPIEŃ REALIZACJI WAŻNIEJSZYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH, UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY KORFANTÓW,
WG STANU NA DZIEŃ 23.10.2025 r.

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

	w miejscowości Rączka	Wykonawca: BUDOTECHNIKA Sp. z o.o.	14.03.2025 r.	11 814,15 zł		
27.	Modernizacja pomieszczeń w budynku administracyjnym urzędu Rynek 4 w Korfantowie	Zadanie zakończone Wykonawca: Firma Budowlana SKILO INTERIORS Wiesław Nowacki	Data zakończenia 12.05.2025 r.	Całkowity koszt robót budowlanych: 73.339,27 zł	Środki z budżetu gminy	
28.	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Przechód	Zadanie zakończone Wykonawca: BUDOTECHNIKA Sp. z o.o.	Data zakończenia 04.04.2025 r.	Całkowity koszt robót budowlanych: 13 296,30 zł	Środki z budżetu gminy	
29.	Modernizacja sanitariatów w Kuźnicy Ligockiej	Zadanie zrealizowane Jednostka projektowa: USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY PIOTR POGWIZD	Data zakończenia 29.09.2025 r.	Całkowity koszt robót budowlanych: 101 116,99 zł Fundusz sołecki 6 000,00 zł Budżet gminy 95 116,99 zł	Środki z budżetu gminy	

Sporządziła: Dagmara Płaza

NACZELNIK WYDZIAŁU

Inż. Gracjan Kurzeja