

STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH, UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY KORFANTÓW, WG STANU NA DZIEŃ 05.11.2024 r.
NADZOROWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I INWESTYCJI

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	Opis zadania	Stopień zaawansowania realizacji, podjęte działania	Data zakończenia lub planowanego zakończenia prac	Wartość zadania	Uwagi
1.	Modernizacja dróg oraz wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami wodno-ściekowymi w miejscowościach gminy Korfantów – Wdrożenie e-usług wraz z osprzętem i systemem do zdalnego odczytu wodomierzy w miejscowościach gminy Korfantów	Kompleksowa dostawa i wymiana wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym wraz z montażem, uruchomieniem i wdrożeniem systemu do zdalnego odczytywania danych oraz zestawu komputerowego z oprogramowaniem bilingowym jego instalacją i przeniesieniem bazy danych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie Gminy Korfantów.	75% Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z budżetu gminy Korfantów. Dofinansowaniem objęto 12 zadań drogowych oraz 1 zadanie związane z wymianą wodomierzy w Gminie Korfantów Łączna kwota promesy na wszystkie zadania wynosi: 6 000.000,00 zł	2 grudnia 2024 roku	1 220.000,00 zł Dofinansowanie 1 078.143,00 zł	
2.	Budowa tranzytu wodociągowego Jagielnica-Ścinawa Nyska	Odcinek sieci wodociągowej z rur PE Ø 160 o długości 2.415 m metodą wykopu otwartego, metodą bezwykopową z przejściami pod rzeką Ścinawa Niemodlińska wykonanymi metodą bezwykopową (przewiert sterowany), włączenie nowej sieci do istniejącej sieci wodociągowej Ø 160 PVC Przydroże Małe – Jegielnica na gruntach wsi Ścinawa Mała (włączenie na wysokości miejscowości Jegielnica) oraz w	100% Zadanie dofinansowane z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie” objętego PROW na lata 2014-2020. Dofinansowaniem objęto 2 zadania tj. tranzyt wodociągowy i kanalizacja sanitarna w Rączce. Łączna kwota dofinansowania wynosi: 3 339.844,00 zł	31 maja 2024 roku (OT)	1 273.725,12 zł Dofinansowanie: 948.704,00 zł	

STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH, UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY KORFANTÓW, WG STANU NA DZIEŃ 05.11.2024 r.
NADZOROWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I INWESTYCJI

		istniejącą sieć wodociągową w ul. Jagielnickiej w Ścinawie Nyskiej (przy skrzyżowaniu z ul. Nyską w Ścinawie Nyskiej), 4 hydranty nadziemne DN80, zespół napowietrzająco-odpowietrzający Ø 80 do bezpośredniej zabudowy w ziemi, istniejące przyłącza wodociągowe w ul. Jagielnickiej w Ścinawie Nyskiej w ilości 23 szt. przepięto do nowej sieci wodociągowej				
3.	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Przechodzie w kierunku działki nr 72/2	Sieć wodociągowa o długości 123,30 mb Ø 90 PVC, hydrant naziemny 1 szt., z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej na działce nr 29, następnie na działce nr 46 w kierunku działki nr 72/2 w Przechodzie	100% Środki z budżetu Gminy i właściciela działki nr 72/2 w Przechodzie.	21 sierpnia 2024r. (OT)	36.296,46 zł (w tym 1.800,00 zł koszt robót ziemnych przeprowadzonych przez właściciela działki nr 72/2 w Przechodzie)	
4.	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Przechodzie w kierunku działki nr 397	Sieć wodociągowa o długości 95,30 mb Ø 90 PVC, hydrant podziemny 1 szt., z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej na działce nr 461, następnie na działce nr 465 w kierunku działki nr 397 w Przechodzie	100% Środki z budżetu Gminy i właściciela działki nr 397 w Przechodzie.	18 października 2024 roku (OT)	36.196,74 zł (w tym 5.600,00 zł koszt robót ziemnych przeprowadzonych przez właściciela działki nr 397 w Przechodzie)	
5.	Modernizacja strategicznej infrastruktury wodociągowo-	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Korfantów w drodze dz. nr 621/3 oraz w	0% Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu	Grudzień 2025r.	140.000,00 zł Dofinansowanie: 113.977,00 zł	

STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH, UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY KORFANTÓW, WG STANU NA DZIEŃ 05.11.2024 r.
NADZOROWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I INWESTYCJI

	kanalizacyjnej w gminie Korfantów – Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Korfantów w drodze dz. nr 621/3 oraz w miejscowości Rączka w drodze dz. nr 116 i nr 121/1	miejscowości Rączka w drodze dz. nr 116 i nr 121/1	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z budżetu gminy Korfantów. Dofinansowaniem objęto 13 zadań wodociągowo-kanalizacyjnych w Gminie Korfantów Łączna kwota wstępnej promesy na wszystkie zadania wynosi: 4 939.000,00 zł			
6.	Modernizacja strategicznej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów – Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Rączka w kierunku posesji nr 10	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rączce w kierunku posesji nr 10 z sieci wodociągowej Ø 110 PVC w działce nr 178	0% Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z budżetu gminy Korfantów. Dofinansowaniem objęto 13 zadań wodociągowo-kanalizacyjnych w Gminie Korfantów Łączna kwota wstępnej promesy na wszystkie zadania wynosi: 4 939.000,00 zł	Grudzień 2025r.	98.000,00 zł Dofinansowanie: 85.483,00 zł	
7.	Modernizacja strategicznej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów – Zabudowa urządzeń monitoringu sieci	Budowa i wdrożenie strefowego systemu monitorowania dystrybucji wody w sieci wodociągowej na terenie Gminy Korfantów	Uzgodnienia dotyczące opracowania koncepcji. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Grudzień 2025r.	409.000,00 zł Dofinansowanie: 369.475,00 zł	

STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH, UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY KORFANTÓW, WG STANU NA DZIEŃ 05.11.2024 r.
NADZOROWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I INWESTYCJI

	wodociągowej w Gminie Korfantów		oraz z budżetu gminy Korfantów. Dofinansowaniem objęto 13 zadań wodociągowo-kanalizacyjnych w Gminie Korfantów Łączna kwota wstępnej promesy na wszystkie zadnia wynosi: 4 939.000,00 zł			
8.	Modernizacja strategicznej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów – Budowa zbiornika wody wraz z podłączeniem do sieci na przepompowni wody w Przydrożu Małym	Budowa zbiornika o pojemności 200m ³ wraz z odcinkiem sieci wodociągowej do istniejącego rurociągu tranzytowego Ø 110 PVC Przydroże Małe – Ścinawa Mała	0% Opracowana jest dokumentacja projektowa. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z budżetu gminy Korfantów. Dofinansowaniem objęto 13 zadań wodociągowo-kanalizacyjnych w Gminie Korfantów Łączna kwota wstępnej promesy na wszystkie zadnia wynosi: 4 939.000,00 zł	Grudzień 2025r.	1 220.500,00 zł Dofinansowanie: 1 122.673,00 zł	
9.	Modernizacja strategicznej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów – Modernizacja	Wymiana istniejącego zestawu hydroforowych wraz z armaturą i sterowaniem	0% Opracowana jest dokumentacja projektowa. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Grudzień 2025r.	160.500,00 zł Dofinansowanie: 136.772,00 zł	

STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH, UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY KORFANTÓW, WG STANU NA DZIEŃ 05.11.2024 r.
NADZOROWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I INWESTYCJI

	przepompowni wody w Węży		oraz z budżetu gminy Korfantów. Dofinansowaniem objęto 13 zadań wodociągowo-kanalizacyjnych w Gminie Korfantów Łączna kwota wstępnej promesy na wszystkie zadania wynosi: 4 939.000,00 zł			
10.	Modernizacja strategicznej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów – Modernizacja przepompowni wody w Ścinawie Małej	Wymiana istniejących zestawów hydroforowych wraz z armaturą i sterowaniem obsługującym dwie strefy: Ścinawę Małą i Gryzów – Piorunkowice.	0% Opracowana jest dokumentacja projektowa. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z budżetu gminy Korfantów. Dofinansowaniem objęto 13 zadań wodociągowo-kanalizacyjnych w Gminie Korfantów Łączna kwota wstępnej promesy na wszystkie zadania wynosi: 4 939.000,00 zł	Grudzień 2025r.	310.500,00 zł Dofinansowanie: 280.193,00 zł	
11.	Modernizacja strategicznej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów – Rozbudowa sieci	Włączenie projektowanej sieci wodociągowej do istniejącej sieci wodociągowej Ø 160 PVC dla wyrównania ciśnienia w sieci wodociągowej oraz	0% Opracowana jest dokumentacja projektowa. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu	Grudzień 2025r.	650.500,00 zł Dofinansowanie: 588.881,00 zł	

STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH, UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY KORFANTÓW, WG STANU NA DZIEŃ 05.11.2024 r.
NADZOROWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I INWESTYCJI

	wodociągowej w miejscowości Węza	zapewnienia ciągłości dostawy wody	<p>Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z budżetu gminy Korfantów.</p> <p>Dofinansowaniem objęto 13 zadań wodociągowo-kanalizacyjnych w Gminie Korfantów Łączna kwota wstępnej promesy na wszystkie zadania wynosi: 4 939.000,00 zł</p>			
12.	Modernizacja strategicznej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów – Zabudowa reduktora ciśnienia na sieci wodociągowej przy ul. Parkowej w Ścinawie Nyskiej	Zabudowa reduktora ciśnienia na sieci wodociągowej wraz z niezbędną armaturą na istniejącej sieci wodociągowej Ø 160 PVC	<p>0% Opracowana jest dokumentacja projektowa.</p> <p>Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z budżetu gminy Korfantów.</p> <p>Dofinansowaniem objęto 13 zadań wodociągowo-kanalizacyjnych w Gminie Korfantów Łączna kwota wstępnej promesy na wszystkie zadania wynosi: 4 939.000,00 zł</p>	Grudzień 2025r.	<p>90.500,00 zł</p> <p>Dofinansowanie: 83.583,00 zł</p>	
13.	Modernizacja strategicznej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów –	Budowa odcinka sieci wodociągowej Ø 110 o długości około 170 mb	<p>0% Opracowana jest dokumentacja projektowa.</p> <p>Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu</p>	Grudzień 2025r.	<p>75.500,00 zł</p> <p>Dofinansowanie: 67.436,00 zł</p>	

STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH, UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY KORFANTÓW, WG STANU NA DZIEŃ 05.11.2024 r.
NADZOROWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I INWESTYCJI

	Budowa odcinka sieci wodociągowej w kierunku działki nr 140/2 w Węży		<p>Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z budżetu gminy Korfantów.</p> <p>Dofinansowaniem objęto 13 zadań wodociągowo-kanalizacyjnych w Gminie Korfantów Łączna kwota wstępnej promesy na wszystkie zadania wynosi: 4 939.000,00 zł</p>			
14.	Modernizacja drogi ul. Pocztowej w miejscowości Włodary, gmina Korfantów, gdzie funkcjonowało zlikwidowane PGR – Przebudowa mostu na cieku wodnym Młynówka Bielicka	<p>Zadanie obejmowało przebudowę obiektu mostowego w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie kompleksowej rozbiórki istniejącego mostu (w tym bariery ochronne stalowe z kątowników, płyty mostu, ściany przyczółków, - budowa przepustu z blachy stalowej falistej o profilu zamkniętym owalnym, - wykonanie balustrada stalowa mostowa z płaskowników - wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, - wykonanie umocnienia skarp przepustu brukiem z kamienia łamanego bazaltowego, - wykonanie umocnienia dna cieku narzutem 	<p>100%</p> <p>Wykonawca robót: Firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o., 49-300 Brzeg, ul. Oławska 26a</p> <p>Nadzór inwestorski Radosław Muzalski 49-300 Brzeg ul. Spacerowa 5a/14</p>	Zakończone Odebrano końcowo w dniu 05.04.2024r.	403.807,17 zł	<p>Zadanie realizowane r w latach 2023 – 2024 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z budżetu gminy</p> <p>Dofinansowaniem objęto 2 zadania:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Przebudowa nawierzchni drogi ul. Pocztowej we Włodarach (2023) 2) Przebudowa obiektu mostowego na cieku wodnym Młynówka Bielicka w

STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH, UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY KORFANTÓW, WG STANU NA DZIEŃ 05.11.2024 r.
NADZOROWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I INWESTYCJI

		<p>kamiennym z kamienia łamanego bazaltowego palisadzie</p> <p>z kołków drewnianych</p> <p>- wykonanie włączenia do drogi powiatowej ul. Szkolnej i do drogi wewnętrznej</p>				<p>miejsowości Włodary(2024)</p> <p>Kwota promesy – 1.124.036,76 zł; w tym</p> <p>2023r –</p> <p>562.000,00 zł</p> <p>2024r –</p> <p>562.036,76 zł</p> <p>Udział własny wyniósł– 197.987,41zł</p>
15.	Przebudowa drogi w miejscowości Kuźnica Ligocka	<p>Wykonano nawierzchnię drogi w miejscowości Kuźnica Ligocka o nawierzchni z mieszanki mineralno bitumicznej gr. 10cm, o długości 170mb, na pow. 1087,5m² w zakresie:</p> <p>- roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej na pow. 245m²</p> <p>- roboty rozbiórkowe nawierzchni z kostki betonowej, bloczków – rozbiórka istniejących wjazdów na pow. 18m²</p> <p>- korytowanie i wykonanie podbudowy z r mieszanki kamiennej na pow. ok. 1186m²</p> <p>- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem pow.</p>	<p>100%</p> <p>Wykonawca robót budowlanych: PD TRAKT Sp. z o.o. Sp.k. ul. Matejki 1, 46-200 Kluczbork</p> <p>Nadzór inwestorski Marcin Galbierz INNTEST – usługi w budownictwie ul. Drzymały 8/1, 45-342 Opole</p>	<p>Zakończone</p> <p>Odebrane końcowo w dniu 08.05.2024</p>	433.027,12 zł	<p>Środki z budżetu gminy oraz budżetu Państwa w ramach uzyskanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości do 70% kosztów kwalifikowanych tj. zł</p>

STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH, UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY KORFANTÓW, WG STANU NA DZIEŃ 05.11.2024 r.
 NADZOROWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I INWESTYCJI

		<p>2175m²</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej jako warstwa wiążąca gr 6cm, na pow. ok - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej jako warstwa ścieralna gr 4 cm, na pow. ok. 1088m² - wykonanie połączenia zakładkowego z istniejącą nawierzchnią bitumiczną drogi wewnętrznej, - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej POLBRUK gr 8cm i 6cm koloru czarnego na podsypce z mialu kamiennego na pow. ok. 53,5m² - ułożenie krawężników najazdowych, wystających (w obrębie posesji nr 22) o dł. 8mb i obrzeży betonowych o dł. 22mb - humusowanie skarp przy grubości warstwy humusu 20 cm - wykonanie włączenia do drogi powiatowej - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego 				
--	--	--	--	--	--	--

STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH, UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY KORFANTÓW, WG STANU NA DZIEŃ 05.11.2024 r.
NADZOROWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I INWESTYCJI

16.	Modernizacja dróg oraz wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami wodno-ściekowymi w miejscowościach gminy Korfantów – Przebudowa dróg w Korfantowie odcinek ul. Długiej oraz odcinek drogi od ul. Długiej do Ogrodowej	<p>Zadanie obejmuje wykonanie przebudowy nawierzchni dróg w Korfantowie odcinka ul. Długiej oraz odcinka drogi od ul. Długiej do Ogrodowej o dł. ok. 277,0m, zmiennej szerokości 3,5 – 6,0m w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie korytowania wraz z podbudową na łącznym odcinku o długości 277,0mb - wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej koloru szarego i czarnego gr. 8 cm, (kostka brukowa koloru czarnego układana wzdłuż krawędzi jezdni po obu stronach, pasy o szerokości 40cm), - wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej koloru szarego i czarnego gr. 8cm (kostka brukowa koloru czarnego układana wzdłuż krawędzi chodnika, pasy o szerokości 20cm), - wykonanie wjazdów na posesję z kostki betonowej koloru czarnego gr. 8cm - ułożenie krawężników najazdowych betonowych 15x22X100 - ułożenie krawężników drogowych 15x30x100 	<p>90%</p> <p>Wykonawca robót budowlanych POL – BUD NYSA Henryk Pleśniak ul. Lwowska 2, 48-304 Nysa Nadzór inwestorski: Radosław Muzalski 49-300 Brzeg ul. Spacerowa 5a/14</p>	<p>Planowane zakończenie 02.12.2024r.</p>	<p>Planowane wydatki wynikające z zawartych zobowiązań 778.815,37 zł</p>	<p>Zadanie zrealizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z budżetu gminy Dofinansowaniem objęto 12 zadań drogowych oraz 1 zadanie związane z wymiana wodomierzy na terenie gminy Korfantów Kwota promesy na wszystkie zadania łącznie – 6.000.000,00zł w tym dla tego zadania dofinansowanie 706.831,00 zł Udział własny – 71.984,37 zł</p>
-----	--	--	--	---	--	---

STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH, UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY KORFANTÓW, WG STANU NA DZIEŃ 05.11.2024 r.
NADZOROWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I INWESTYCJI

		<ul style="list-style-type: none"> - ułożenie obrzeży betonowych 8x30x100 - wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej SN8 DN 160 - wykonanie wpustów ulicznych Ø500 z osadnikiem bez syfony – 12szt. regulacja zaworów wodociągowych 				
17.	<p>Modernizacja dróg oraz wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami wodno-ściekowymi w miejscowościach gminy Korfantów – Przebudowa dróg ul. Działkowej i Kwiatowej w Korfantowie</p>	<p>Zadanie obejmuje wykonanie przebudowy nawierzchni drogi ul. Działkowej i Kwiatowej w Korfantowie o dł ok. 182,0m, szerokości 3,5m w zakresie</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie korytowania wraz z podbudową na łącznym odcinku o długości 182mb - wykonanie warstwy odsączającej z pospółki gr 20cm po zagęszczeniu - wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej koloru szarego i czarnego gr. 8 cm, (kostka brukowa koloru czarnego układana wzdłuż krawędzi jezdni po obu stronach, pasy o szerokości 40cm), - ułożenie krawężników najazdowych betonowych 15x22X100 - wykonanie wjazdów o nawierzchni z kruszywa 	<p>10% Wykonawca robót budowlanych POL – BUD NYSA Henryk Pleśniak ul. Lwowska 2, 48-304 Nysa Nadzór inwestorski: Radosław Muzalski 49-300 Brzeg ul. Spacerowa 5a/14,</p>	<p>Planowane zakończenie 02.12.2024r.</p>	<p>Planowane wydatki wynikające z zawartych zobowiązań 371.922,97 zł</p>	<p>Zadanie zrealizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z budżetu gminy Dofinansowaniem objęto 12 zadań drogowych oraz 1 zadanie związane z wymiana wodomierzy na terenie gminy Korfantów Kwota promesy na wszystkie zadania łącznie – 6.000.000,00zł w tym dla tego zadania dofinansowanie 336.998,00 zł</p>

STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH, UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY KORFANTÓW, WG STANU NA DZIEŃ 05.11.2024 r.
NADZOROWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I INWESTYCJI

		łamanego - wykonanie linii kablowej oświetlenia ulicznego nn 0,23kv wraz z posadowieniem 6 słupów oświetleniowych wyposażonych w oprawy typu LED - regulacja zaworów wodociągowych - włączenie do drogi powiatowej				Udział własny – 34.924,97
18.	Modernizacja dróg oraz wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami wodno-ściekowymi w miejscowościach gminy Korfantów – Przebudowa drogi obok boiska w Przechodzie, w kierunku posesji nr 4 wraz z oświetleniem	Zadanie obejmuje wykonanie przebudowy drogi obok boiska w Przechodzie, w kierunku posesji nr 4 wraz z oświetleniem - roboty rozbiórkowe nawierzchni betonowych na pow. ok. 168m ² , - roboty rozbiórkowe krawężników o dł. ok 20m i nawierzchni z kostki betonowej na pow. ok. 18m ² - wykonanie korytowania wraz z podbudową na łącznym odcinku o długości 960,0mb - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W gr. 6cm - skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową - wykonanie warstwy	90% Wykonawca robót budowlanych : ABC – BUDOWA Robert Machnik ul. Ludwika Solskiego 38/1, 45-564 Opole Nadzór inwestorski Marcin Galbierz INNTEST – usługi w budownictwie ul. Drzymały 8/1, 45-342 Opole	Planowane zakończenie 02.12.2024r.	Planowane wydatki wynikające z zawartych zobowiązań: 1.388.404,15 zł	Zadanie zrealizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z budżetu gminy Dofinansowaniem objęto 12 zadań drogowych oraz 1 zadanie związane z wymiana wodomierzy na terenie gminy Korfantów Kwota promesy na wszystkie zadania łącznie – 6.000.000,00zł w tym dla tego zadania

STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH, UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY KORFANTÓW, WG STANU NA DZIEŃ 05.11.2024 r.
 NADZOROWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I INWESTYCJI

	<p>ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - ułożenie krawężników najazdowych betonowych 15x22X100 gr. 8cm o dł. ok 176mb - ułożenie obrzeży betonowych na ławie betonowej o dł. ok 22mb - wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej koloru czarnego gr. 8 cm - przełożenie istniejącej nawierzchni zjazdu z kostki betonowej gr 8cm (regulacja wysokościowa) - wykonanie linii kablowej oświetlenia ulicznego nn 0,4kv wraz z posadowieniem 26 słupów oświetleniowych wyposażonych w oprawy typu LED - regulacja zaworów wodociągowych - zabezpieczenie styku nowej nawierzchni drogi z istniejącą nawierzchnią asfaltową taśmą uszczelniającą - przesunięcie istniejącego ogrodzenia metalowego z furtką w nową lokalizację dz. nr 438 - przesunięcie istniejącego ogrodzenia metalowego z furtką w nową lokalizację – 					<p>dofinansowanie 1.250.505,00 zł Planowany udział własny – 137.899,15 zł</p>
--	---	--	--	--	--	--

STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH, UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY KORFANTÓW, WG STANU NA DZIEŃ 05.11.2024 r.
NADZOROWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I INWESTYCJI

		<p>dz. nr 437</p> <ul style="list-style-type: none"> - przesadzenie istniejącej zieleni przy dz. nr 438,437 po przesunięciu ogrodzenia - wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami z rur PP Ø 400 na odcinku o dł. 16mb - wykonanie przyczółków z kostki kamiennej nieregularnej 9/11 - wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o gr. 10cm po zagęszczeniu - wykonanie humusowania, plantowania - montaż oznakowania drogowego <p>włączenie do drogi powiatowej</p>				
19.	<p>Modernizacja dróg oraz wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami wodno-ściekowymi w miejscowościach gminy Korfantów – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przechód, Przysiółek Kozówka</p>	<p>Wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Przechód o dł. ok. 250m, szerokości 3m:</p> <ul style="list-style-type: none"> - frezowanie nawierzchni bitumicznej, - wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno - bitumicznej jako warstwa wyrównawcza o gr. 3cm; - wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0/63 gr. 25cm pod poszerzenia konstrukcji jezdni - wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki 	<p>100%</p> <p>Wykonawca robót budowlanych : ABC – BUDOWA Robert Machnik ul. Ludwika Solskiego 38/1, 45-564 Opole</p> <p>Nadzór inwestorski</p> <p>Marcin Galbierz INNTEST – usługi w budownictwie ul. Drzymały 8/1, 45-342 Opole</p>	<p>Zakończone Odebrano końcowo w dniu 25.10.2024r.</p>	204.733,07 zł	<p>Zadanie zrealizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z budżetu gminy Dofinansowaniem objęto 12 zadań drogowych oraz 1 zadanie związane z wymiana wodomierzy na terenie gminy Korfantów</p>

STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH, UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY KORFANTÓW, WG STANU NA DZIEŃ 05.11.2024 r.
NADZOROWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I INWESTYCJI

		<p>mineralno – bitumicznej jako warstwa wiążąca gr. 5cm</p> <p>- wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno - bitumicznej warstwa ścieralna o gr.4cm;</p> <p>- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 o gr. 15cm</p> <p>- wykonanie drenażu w poboczu drogi z włączeniem do istniejącej studni chłonnej</p>				<p>Kwota promesy na wszystkie zadania łącznie – 6.000.000,00zł w tym dla tego zadania dofinansowanie 161.509,00 zł</p> <p>Udział własny – 43.224,07</p>
20.	<p>Modernizacja dróg oraz wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami wodno-ściekowymi w miejscowościach gminy Korfantów – Modernizacja dróg w miejscowości Przechód (przysiółek Podgórze i przysiółek Smolarnia)</p>	<p>Wykonanie modernizacji drogi o długości 840mb i przysiółek Podgórze o długości 1km , szerokości 4,0 – 5,5m:</p> <p>- roboty remontowe – wykonanie frezowania nawierzchni bitumicznych</p> <p>- wykonanie warstwy wiążącej jako warstwa wyrównawczej z betonu asfaltowego gr. 3cm</p> <p>- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm</p> <p>- skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogi</p> <p>- uzupełnienie pobocza kruszywem łamanym 0/31,5</p>	<p>100%</p> <p>Wykonawca robót budowlanych : ABC – BUDOWA Robert Machnik ul. Ludwika Solskiego 38/1, 45-564 Opole</p> <p>Nadzór inwestorski</p> <p>Marcin Galbierz INNTEST – usługi w budownictwie ul. Drzymały 8/1, 45-342 Opole</p>	<p>Zakończone Odebrano końcowo w dniu 25.10.2024r.</p>	<p>934.603,00 zł</p>	<p>Zadanie zrealizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z budżetu gminy</p> <p>Dofinansowaniem objęto 12 zadań drogowych oraz 1 zadanie związane z wymiana wodomierzy na terenie gminy Korfantów</p> <p>Kwota promesy na wszystkie zadania łącznie – 6.000.000,00zł w</p>

STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH, UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY KORFANTÓW, WG STANU NA DZIEŃ 05.11.2024 r.
NADZOROWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I INWESTYCJI

						tym dla tego zadania dofinansowanie 692.503,00 zł Udział własny – 242.100,00 zł
21.	Modernizacja dróg oraz wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami wodno-ściekowymi w miejscowościach gminy Korfantów – Przebudowa drogi w miejscowości Stara Jamka w kierunku posesji 64	<p>Zadanie obejmuje przebudowę drogi w miejscowości Stara Jamka w kierunku posesji nr 64 o dł. ok. 182,0m, szerokości 3,5 – 6,5m oraz odcinek drogi wewnętrznej o długości ok 30m i szerokości 1,9-3,5m w zakresie</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie korytowania wraz z podbudową na łącznym odcinku o długości 212mb - wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej brukowej koloru szarego i czarnego gr. 8 cm, (kostka brukowa koloru czarnego układana wzdłuż krawędzi jezdni po obu stronach, pasy o szerokości 40cm - poszerzenie nawierzchni drogi wewnętrznej dz.nr 317 z kostki betonowej brukowej koloru szarego gr 8cm z szerokości 1,9m na 3,5m (zaznaczone na załączniku nr 1) - wykonanie nawierzchni wjazdów i mijanki z kostki 	<p>90% Wykonawca robót budowlanych: S.A.M. Marcin Balcarz ul. Lipowa 19, 46-070 Polska Nowa Wieś</p> <p>Nadzór inwestorski Marcin Galbierz INNTEST – usługi w budownictwie ul. Drzymały 8/1, 45-342 Opole</p>	Planowane zakończenie 02.12.2024r.	Planowane wydatki wynikające z zawartych zobowiązań: 424.830,09 zł	<p>Zadanie zrealizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z budżetu gminy Dofinansowaniem objęto 12 zadań drogowych oraz 1 zadanie związane z wymianą wodomierzy na terenie gminy Korfantów Kwota promesy na wszystkie zadania łącznie – 6.000.000,00zł w tym dla tego zadania dofinansowanie 386.316,00 zł Udział własny – 38.514,09zł</p>

STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH, UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY KORFANTÓW, WG STANU NA DZIEŃ 05.11.2024 r.
NADZOROWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I INWESTYCJI

		<p>betonowej brukowej koloru czarnego gr 8cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - ułożenie krawężników najazdowych betonowych 15x22X100 - remont istniejących przepustów, - wykonanie przyczółków z kostki 9/11, kostka nieregularna - demontaż przepustu - odtworzenie i profilowanie rowu - montaż oznakowania drogowego - włączenie do drogi wojewódzkiej Nr 407 				
22.	<p>Modernizacja dróg oraz wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami wodno-ściekowymi w miejscowościach gminy Korfantów – Przebudowa nawierzchni drogi ul. Polnej w Ścinawie Małej</p>	<p>Wykonanie przebudowy nawierzchni drogi o dł ok. 264m, szerokości 4,0 – 5,4m w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ frezowanie nawierzchni bitumicznej, ▪ wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego warstwa wyrównawcza gr. 4 cm, ▪ wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego warstwa ścieralna gr. 4cm, ▪ skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogi ▪ rozebranie krawężników betonowych na ławach 	<p>100%</p> <p>Wykonawca robót: Ryszard BielaTransport Towarowy Sidzina ul. Grodkowska 1, 48-320 Skoroszyce</p> <p>Nadzór inwestorski: Radosław Muzalski 49-300 Brzeg ul. Spacerowa 5a/14,</p>	<p>Zakończone Odebrano końcowo w dniu 31.10.2024</p>	<p>453.031,18 zł</p>	<p>Zadanie zrealizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z budżetu gminy</p> <p>Dofinansowaniem objęto 12 zadań drogowych oraz 1 zadanie związane z wymiana wodomierzy na terenie gminy Korfantów</p> <p>Kwota promesy na wszystkie</p>

STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH, UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY KORFANTÓW, WG STANU NA DZIEŃ 05.11.2024 r.
NADZOROWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I INWESTYCJI

		<p>betonowych z oporem, chodnika z kostki betonowej brukowej</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ułożenie krawężników betonowych najazdowych 15x22x100, ▪ demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500mm z osadnikiem bez syfonu ▪ wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej PVC-U SDR34 SN8 wraz z wpustami ulicznymi betonowymi Ø500 z osadnikiem bez syfonu – 10szt. ▪ regulacja zaworów wodociągowych – 12szt. ▪ humusowanie i plantowanie pobocza ▪ wykonanie pobocza z kruszywa łamanego ▪ zabezpieczenie styku nowej nawierzchni drogi z istniejącą nawierzchnią asfaltową taśmą uszczelniającą ▪ włączenie do drogi powiatowej 				<p>zadania łącznie – 6.000.000,00zł w tym dla tego zadania dofinansowanie 397.604,00 zł Udział własny – 55.427,18</p>
23.	Modernizacja dróg oraz wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania	Wykonanie przebudowy ciągu pieszego długości ok. 62m, szerokości 1,8m:	100% Wykonawca robót: Ryszard BielaTransport Towarowy Sidzina ul.	Zakończone Odebrano końcowo 31.10.2024	206.308,43 zł	Zadanie zrealizowane w ramach Rządowego

STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH, UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY KORFANTÓW, WG STANU NA DZIEŃ 05.11.2024 r.
NADZOROWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I INWESTYCJI

	usługami wodno-ściekowymi w miejscowościach gminy Korfantów – Przebudowa nawierzchni odcinka drogi pieszej od ul. Tylnej w kierunku szkoły w Ścinawie Małej	<ul style="list-style-type: none"> • rozebranie nawierzchni ciągu pieszego • wykonanie korytowania wraz z podbudową na łącznym odcinku o długości ok 62mb, • wykonanie nawierzchni ciągu pieszego z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm, • wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego warstwa ścieralna gr. 4cm, • rozebranie krawężników betonowych na ławach betonowych z oporem, • ułożenie obrzeży betonowych 8x30x100, • wykonanie opaski z otaczaków ułożonych na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin betonem • rozebranie istniejącego muru oporowego • wykonanie muru oporowego z prefabrykowanych żelbetowych ścian oporowych. 	Grodkowska 1, 48-320 Skoroszyce Nadzór inwestorski: Radosław Muzalski 49-300 Brzeg ul. Spacerowa 5a/14,			Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z budżetu gminy Dofinansowaniem objęto 12 zadań drogowych oraz 1 zadanie związane z wymiana wodomierzy na terenie gminy Korfantów Kwota promesy na wszystkie zadania łącznie – 6.000.000,00zł w tym dla tego zadania dofinansowanie 190.349,00 zł Udział własny – 15.959,43 zł
24.	Modernizacja dróg oraz wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania	Wykonanie przebudowy drogi o długości o długości	100% Wykonawca robót:	Zakończone Odebrano końcowo 31.10.2024	446.012,02 zł	Zadanie zrealizowane w ramach Rządowego

STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH, UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY KORFANTÓW, WG STANU NA DZIEŃ 05.11.2024 r.
NADZOROWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I INWESTYCJI

	<p>usługami wodno-ściekowymi w miejscowościach gminy Korfantów – Przebudowa drogi w miejscowości Węza</p>	<p>ok. 198m, szerokości 3,5 – 5,0m w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wykonanie korytowania wraz z podbudową na łącznym odcinku o długości ok 198mb, • wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego warstwa wiążąca gr. 5 cm, • wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego warstwa ścieralna gr. 4cm, • rozebranie krawężników betonowych na ławach betonowych z oporem, • ułożenie krawężników betonowych najazdowych 15x22x100 wyniesionych 3cm, • ułożenie krawężników drogowych betonowych 15x22X100 wyniesionych 10cm, • wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej SN8 DN200 wraz z wpustami ulicznymi betonowymi Ø500 z osadnikiem bez syfonu – 3szt. • regulacja zaworów wodociągowych szt. 10 • wykonanie oznakowania pionowego • zabezpieczenie styku 	<p>Ryszard BielaTransport Towarowy Sidzina ul. Grodkowska 1, 48-320 Skoroszyce</p> <p>Nadzór inwestorski: Radosław Muzalski 49-300 Brzeg ul. Spacerowa 5a/14,</p>			<p>Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z budżetu gminy Dofinansowaniem objęto 12 zadań drogowych oraz 1 zadanie związane z wymiana wodomierzy na terenie gminy Korfantów Kwota promesy na wszystkie zadania łącznie – 6.000.000,00zł w tym dla tego zadania dofinansowanie 393.760,00 zł Udział własny – 52.252,02 zł</p>
--	---	--	---	--	--	---

STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH, UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY KORFANTÓW, WG STANU NA DZIEŃ 05.11.2024 r.
NADZOROWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I INWESTYCJI

		<p>nowej nawierzchni z istniejącą nawierzchnią taśmą uszczelniającą</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ włączenie do drogi powiatowej 				
25.	<p>Modernizacja dróg oraz wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami wodno-ściekowymi w miejscowościach gminy Korfantów – Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Rzymkowice w kierunku posesji nr 106a</p>	<p>Zadanie obejmuje wykonanie przebudowy nawierzchni drogi w miejscowości Rzymkowice w kierunku posesji nr 106a o długości ok. 151,0, szerokości 3,5m w zakresie</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie korytowania wraz z podbudową na łącznym odcinku o długości 151mb - wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej brukowej koloru szarego i czarnego gr. 8 cm, (kostka brukowa koloru czarnego układana wzdłuż krawędzi jezdni po obu stronach, pasy o szerokości 40cm), - ułożenie oporników betonowych o dł. ok 30mb - ułożenie nawierzchni z kostki betonowej brukowej koloru czarnego gr 8 cm (miejsce za opornikiem betonowym) - ułożenie krawężników najazdowych betonowych 15x22X100 o długości ok 333mb - remont istniejących przepustów 	<p>50% Wykonawca robót budowlanych: S.A.M. Marcin Balcarz ul. Lipowa 19, 46-070 Polska Nowa Wieś</p> <p>Nadzór inwestorski Marcin Galbierz INNTEST – usługi w budownictwie ul. Drzymały 8/1, 45-342 Opole</p>	<p>Planowane zakończenie 02.12.2024r.</p>	<p>Planowane wydatki wynikające z zawartych zobowiązań: 283.908,97 zł</p>	<p>Zadanie zrealizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z budżetu gminy Dofinansowaniem objęto 12 zadań drogowych oraz 1 zadanie związane z wymianą wodomierzy na terenie gminy Korfantów Kwota promesy na wszystkie zadania łącznie – 6.000.000,00zł w tym dla tego zadania dofinansowanie 257.957,00 zł Udział własny – 25.951,97 zł</p>

STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH, UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY KORFANTÓW, WG STANU NA DZIEŃ 05.11.2024 r.
NADZOROWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I INWESTYCJI

		<ul style="list-style-type: none"> - ułożenie ścieku prefabrykowanego przejazdowego 40x50x15 na ławie betonowej - wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 9/11, kostka nieregularna, wzmocnienie skarpy - regulacja zaworów wodociągowych- 2szt. -włączenie do drogi powiatowej 				
26.	<p>Modernizacja dróg oraz wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami wodno-ściekowymi w miejscowościach gminy Korfantów – Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Rzymkowice w kierunku posesji nr 54</p>	<p>Wykonanie przebudowy nawierzchni drogi w miejscowości Rzymkowice w kierunku posesji nr 54 o dł ok. 88,0m, szerokości 3,5m:</p> <ul style="list-style-type: none"> - roboty rozbiórkowe krawężników i nawierzchni z kostki betonowej (przełożenie nawierzchnia przystanku autobusowego) -wykonanie korytowania wraz z podbudową na łącznym odcinku o długości 88mb - wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej brukowej koloru szarego i czarnego gr. 8 cm, (kostka brukowa koloru czarnego układana wzdłuż krawędzi jezdni po obu stronach, pasy o szerokości 40cm), - wykonanie wjazdów z kruszywa łamanego 0-31.5mm gr. 20 cm/ 	<p>90% Wykonawca robót budowlanych: S.A.M. Marcin Balcarz ul. Lipowa 19, 46-070 Polska Nowa Wieś</p> <p>Nadzór inwestorski Marcin Galbierz INNTEST – usługi w budownictwie ul. Drzymały 8/1, 45-342 Opole</p>	<p>Planowane zakończenie 02.12.2024r.</p>	<p>Planowane wydatki wynikające z zawartych zobowiązań: 162.974,50 zł</p>	<p>Zadanie zrealizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z budżetu gminy Dofinansowaniem objęto 12 zadań drogowych oraz 1 zadanie związane z wymiana wodomierzy na terenie gminy Korfantów Kwota promesy na wszystkie zadania łącznie – 6.000.000,00zł w tym dla tego zadania dofinansowanie 147.525,00 zł</p>

STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH, UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY KORFANTÓW, WG STANU NA DZIEŃ 05.11.2024 r.
NADZOROWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I INWESTYCJI

		<p>docelowo 30cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - ułożenie krawężników najazdowych betonowych 15x22X100 - wykonanie wjazdów o nawierzchni tłuczniowej - regulacja zaworów wodociągowych- 2szt. - plantowanie i humusowanie poboczy - montaż oznakowania drogowego <p>włączenie do drogi powiatowej</p>				<p>Udział własny – 15.449,50 zł</p>
27.	<p>Przebudowa odcinka drogi w kierunku posesji nr 58 w Przydrożu Wielkim</p>	<p>Wykonanie przebudowy nawierzchni drogi o długości 110mb w zakresie: wykonanie korytowania wraz z podbudową na łącznym odcinku o długości 365mb ułożenie krawężników najazdowych betonowych 15x22 na odcinku o długości 740m wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej koloru szarego i czarnego gr. 8 cm, oczyszczenie i odtworzenie rowów demontaż i montaż przepustów z rur polietylenowych o SN 8KN/m2 Ø400 wraz z brukowaniem wylotu/wlotu wykonanie mijanek, poboczy wraz jego poszerzeniem (na</p>	<p>90% Wykonawca robót: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie</p>	<p>Planowany termin realizacji do 29.11.2024</p>	<p>Planowane wydatki 204.760,00 zł w tym</p> <ul style="list-style-type: none"> - roboty budowlane do kwoty 190.000,00 zł - dokumentacja budowlana 14.760,00 zł 	<p>Środki z budżetu gminy oraz z funduszu soleckiego w kwocie 18.465,89 zł</p>

STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH, UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY KORFANTÓW, WG STANU NA DZIEŃ 05.11.2024 r.
NADZOROWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I INWESTYCJI

		wysokości posesji nr 24) z kruszywa łamanego 0-31,5mm inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - włączenie do drogi powiatowej				
28.	Przebudowa nawierzchni drogi w Jegielnicy w kierunku posesji nr 1	Zadanie obejmuje wykonanie przebudowy nawierzchni drogi w miejscowości Jegielnica o nawierzchni z mieszanki mineralno bitumicznej na odcinku o długości 43mb z włączeniem do drogi powiatowej.	Zadanie w realizacji Marcin Galbierz INNTEST – usługi w budownictwie ul. Drzymały 8/1, 45-342 Opole ABC – BUDOWA Robert Machnik ul. Ludwika Solskiego 38/1, 45-564 Opole	Planowany termin zakończenia 29.11.2024r.	Planowane Wydatki 35.000,00 zł	Środki z budżetu gminy i funduszu sołeckiego 18.500,00zł
29.	Modernizacja pomieszczeń w budynku administracyjnym urzędu Rynek 4 w Korfantowie	Zadanie obejmuje modernizację biura nr 11 w budynku administracyjnym Rynek 4 w Korfantowie. W ramach modernizacji planuje się stworzenie zaplecza socjalnego na potrzeby pracowników urzędu.	80% Firma Budowlana SKILO INTERIORS Wiesław Nowacki NIP: 753-18-64-702	Planowany termin zakończenia 18.12.2024r.	Planowane łączne wydatki ok. 55 000,00 zł	Środki z budżetu gminy
30.	Modernizacja pomieszczeń poddasza w budynku administracyjnym urzędu przy ul. Reymonta w Korfantowie	Zadanie obejmowało prace w zakresie remontowo-modernizacyjnych części pomieszczeń w ramach zadania inwestycyjnego. W ramach realizacji.	100% Firma Budowlana SKILO INTERIORS Wiesław Nowacki NIP: 753-18-64-702	24.06.2024 r.	22 778,94 zł	Środki z budżetu gminy
31.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rączka	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Rączka oraz w części	100% Zadanie dofinansowane z „Europejskiego Funduszu	Grudzień 2024r.	3 780.185,86 zł Dofinansowanie: 2 391.140,00 zł	

STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH, UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY KORFANTÓW, WG STANU NA DZIEŃ 05.11.2024 r.
NADZOROWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I INWESTYCJI

		miasta Korfantów wraz z przepompownią ścieków i przyłączami do granicy nieruchomości.	Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie" objętego PROW na lata 2014-2020. Dofinansowaniem objęto 2 zadania tj. tranzyt wodociągowy i kanalizacja sanitarna w Rączce. Łączna kwota dofinansowania wynosi: 3 339.844,00 zł			
32.	Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów – Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w kierunku działki nr 185/3 w Korfantowie	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym wraz z przepompownią ścieków grawitacyjno-tłocznej	0% Opracowana jest dokumentacja projektowa. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z budżetu gminy Korfantów. Dofinansowaniem objęto 13 zadań wodociągowo-kanalizacyjnych w Gminie Korfantów Łączna kwota wstępnej promesy na wszystkie zadania wynosi: 4 939.000,00 zł	Grudzień 2025r.	354.190,00 zł Dofinansowanie: 308.687,00 zł	
33.	Budowa kanalizacji deszczowej w drodze wewnętrznej w Ścinawie Małej w kierunku kościoła	Wykonanie odcinka sieci kanalizacji burzowej w miejscowości Ścinawa Mała, w kierunku kościoła.	100% Zakład Gospodarki Komunalnej	14.10.2024 r.	91 093,28 zł	Środki z budżetu gminy

STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH, UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY KORFANTÓW, WG STANU NA DZIEŃ 05.11.2024 r.
NADZOROWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I INWESTYCJI

		W wyniku realizacji prac budowlanych związanych z ww. zadaniem inwestycyjnym wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • Odcinek sieci kanalizacji deszczowej Ø 250 mm z rur PCV SN8 – dł. 85,61 m. • Studnie wążowe, betonowe Ø 1000 mm – 4 szt. 	i Mieszkanowie w Korfantowie			
34.	Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w drodze wewnętrznej przy ul. Wspólnej w Ścinawie Nyskiej przy posesji nr 29 oraz nr 31	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy odcinka kanalizacji deszczowej w drodze wewnętrznej w Ścinawie Nyskiej	0% Zadanie w realizacji FOX THERM Biuro Projektowe mgr inż. Andrzej Lis z siedzibą ul. Sudecka 7a/15, 48-303 Nysa	Listopad 2024 r.	Wartość umowna 4.500,00 zł	Środki z budżetu gminy
35.	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej przy ul. Długiej w Korfantowie w kierunku posesji nr 2	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 PVC o długości 30 mb, montaż studni kanalizacyjnej zbiorczej DN 1000 i studni DN 425 z tworzywa sztucznego	0 % Opracowana jest dokumentacja projektowa.	Grudzień 2024r.	25.000,00 zł	
36.	Modernizacja strategicznej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów – Budowa odcinka sieci kanalizacji burzowej w miejscowości Rączka w kierunku posesji nr 10	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji budowlano wykonawczej i kosztowej budowy odcinka sieci kanalizacji burzowej w miejscowości Rączka w kierunku posesji nr 10 wraz z chodnikiem	W opracowaniu jest dokumentacja projektowa. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z budżetu gminy Korfantów. Dofinansowaniem objęto 13 zadań wodociągowo-	Grudzień 2025 r.	220.000,00 zł Dofinansowanie: 189.962,00 zł	

STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH, UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY KORFANTÓW, WG STANU NA DZIEŃ 05.11.2024 r.
NADZOROWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I INWESTYCJI

			kanalizacyjnych w Gminie Korfantów Łączna kwota wstępnej promesy na wszystkie zadnia wynosi: 4 939.000,00 zł			
37.	Modernizacja strategicznej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów – Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Wyzwolenia w Korfantowie	Wymiana istniejących urządzeń przepompowni oraz urządzeń do wstępnego podczyszczania ścieków wraz z armaturą	5% Opracowana jest dokumentacja projektowa. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z budżetu gminy Korfantów. Dofinansowaniem objęto 13 zadań wodociągowo-kanalizacyjnych w Gminie Korfantów Łączna kwota wstępnej promesy na wszystkie zadnia wynosi: 4 939.000,00 zł	Grudzień 2025r.	1 250.500,00 zł Dofinansowanie: 1.139.000,00 zł	
38.	Modernizacja strategicznej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej w Korfantowie	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków sanitarnych i przyłączami	5% Opracowana jest dokumentacja projektowa. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z budżetu gminy Korfantów. Dofinansowaniem objęto 13 zadań wodociągowo-	Grudzień 2025r.	500.500,00 zł Dofinansowanie: 452.198,00 zł	


STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH, UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY KORFANTÓW, WG STANU NA DZIEŃ 05.11.2024 r.
NADZOROWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I INWESTYCJI

			kanalizacyjnych w Gminie Korfantów Łączna kwota wstępnej promesy na wszystkie zadania wynosi: 4 939.000,00 zł			
39.	Budowa świetlic w Rzymkowicach oraz Piechocicach gmina Korfantów – Budowa świetlicy w miejscowości Rzymkowice	Zadanie obejmuje budowę nowego budynku świetlicy w miejscowości Rzymkowice wraz z częściowym wyposażeniem,	100 % Zadanie w realizacji Zakończono roboty budowlane, aktualnie prowadzona jest procedura uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie.	Listopad 2024 r.	Planowane łączne wydatki ok. 1 416 000,00 zł	Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z budżetu gminy Dofinansowaniem objęto budowę świetlic w miejscowości Rzymkowice oraz Piechocice. Kwota promesy na oba zadania łącznie – 2.000.000,00zł.
40.	Budowa świetlic w Rzymkowicach oraz Piechocicach gmina Korfantów – Budowa świetlicy w miejscowości Piechocice	Zadanie obejmuje budowę nowego budynku świetlicy w miejscowości Piechocice wraz z częściowym wyposażeniem,	100 % Zadanie w realizacji Zakończono roboty budowlane, aktualnie prowadzona jest procedura uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie.	Listopad 2024 r.	Planowane łączne wydatki ok. 1 180 000,00 zł	Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z budżetu gminy

STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH, UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY KORFANTÓW, WG STANU NA DZIEŃ 05.11.2024 r.
NADZOROWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I INWESTYCJI

						Dofinansowaniem objęto budowę świetlic w miejscowości Rzymkowice oraz Piechocice. Kwota promesy na oba zadania łącznie – 2.000.000,00zł.
--	--	--	--	--	--	---

Sporządził: Anna Karpis-Salik


mgr inż. Anna Karpis-Salik

Zatwierdził:

NACZELNIK WYDZIAŁU


inż. Gracjan Kurzeja

